

狛江市公共施設整備計画整備スケジュールの一部改訂(案)について

狛江市公共施設整備計画の「6-5 個別施設の課題」(30 ページ)として挙げていた旧狛江第四小学校跡地整備に関しては、令和7年3月に策定した「旧狛江第四小学校跡地整備基本計画」に基づき、(仮称)西和泉スポーツ施設の整備を進めることとなりました。それに合わせて、旧狛江第四小学校の校舎に保管している市所有の古文書・文化財については、文化財等保管施設を自転車等保管返還場所に整備し、適切に保管・管理するとともに、効果的に公開・活用できるような展示場所の具体的な検討を行うこととなりました。

これらの状況の変化に伴い、「8-2 今後10年間の取組」に示している令和2年度から令和11年度までの工事スケジュール(36ページ)について全体で平準化し、次のとおり整備スケジュールを改定します。

令和8年 月 日 改訂

【整備スケジュール】

(単位:百万円)

		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	変更内容・備考	
地域C	上和泉地域センター									改修工事			
地区C	駄倉地区センター					解体工事	解体工事					R6→R6-7 スケジュール変更	
	谷戸橋地区センター					改修工事							
子育て施設	子育て・教育支援複合施設	新築工事											
	猪方学童保育所					増築工事							
	松原学童保育所		改修工事										
	寺前小学生クラブ	新築工事											
	第一小学校放課後クラブ・KoKoA	新築工事	新築工事										
	第六小学校学童クラブ	改修工事											
	和泉小学校小学生クラブ					新築工事							
	緑野小学校放課後子ども教室					新築工事	新築工事						追加事業:放課後子ども教室需要増に伴う新築
	庁舎	市庁舎											R11-12→R13-14工事平準化のためスケジュール変更
文化・体育	市民センター(こまえみらいテラス)					改修工事	改修工事						
	新図書館						新築工事	新築工事					
	市民ホール		改修工事	改修工事									
	市民総合体育館・プール						改修工事	改修工事				R6-9→R7-8工事内容検討の上、スケジュール変更	
	市民グランド管理棟								改修工事			R8→9工事平準化のためスケジュール変更	
	東野川市民テニスコート									改修工事		R9→10工事効率化のためスケジュール変更	
	元和泉テニスコート									改修工事			
	(仮称)西和泉スポーツ施設								解体工事	解体工事	新築工事	追加事業:「旧狛江第四小学校跡地整備基本計画」に基づき、解体R9-10、新築R11-13	
	古民家園								改修工事				
文化財等保管施設							新築工事				追加事業:文化財保管のため新築		
その他	狛江駅北口地下駐車場		改修工事	改修工事									
	高架下施設					改修工事							
	消防団第一分団					改修工事							
	消防団野川分団								改修工事			R7→9工事平準化のためスケジュール変更	
	消防団第八分団								改修工事			R8→9工事平準化のためスケジュール変更	
小学校	狛江第一小学校	改修・増築	改修・増築										
	狛江第三小学校		改修工事	改修工事	改修工事								
	狛江第五小学校						改修工事						
	狛江第六小学校								改修工事	改修工事	改修工事		
	和泉小学校										改修工事	R10-12→R11-13工事平準化のためスケジュール変更	
	緑野小学校								改修工事	改修工事			
中学校	狛江第一中学校				改修工事	改修工事							
	狛江第二中学校		改修工事	改修工事	改修工事								
	狛江第三中学校	固定級整備						改修工事	改修工事	改修工事		R7-9→R8-10工事平準化のためスケジュール変更	
	狛江第四中学校										改修工事		
保全等	保全工事												
	小・中校舎空調												
	小・中屋内運動場空調	三小・一中三・四中	五・六小和泉小				緑野小						
計	工事費計	793	1,319	1,335	712	994	2,231	2,743	986	1,118	3,611		

※令和2～6年度は実績値、令和7年度以降は見込値
 ※令和4年度改訂版からの変更点は、「変更内容・備考」のとおり